

Protokół nagrzewania podkładu z wodnym ogrzewaniem podłogowym
Dla ogrzewania typu A1

Miejscowość, data

Zleceniodawca.....

Obiekt adres:

Rodzaj podkładu:

Rodzaj ułożenia rur:

Grubość podkładu: mm

Data wylania podkładu:

Uwaga:

Wygrzanie podkładu cementowego można wykonać po 28 dniach od wylania.

Rozgrzewanie podkładu rozpoczęto w dniu

1 dzień	20 °C
2 dzień	25 °C
3 dzień	30 °C
4 dzień	35 °C
5 dzień	40 °C
6 dzień	45 °C
7 dzień	50 °C
8 dzień	55 °C
9 dzień	55 °C
10 dzień	55 °C
11 dzień	55 °C
12 dzień	55 °C
13 dzień	55 °C
14 dzień	55 °C
15 dzień	55 °C
17 dzień	55 °C
18 dzień	50 °C
19 dzień	45 °C
20 dzień	40 °C
21 dzień	35 °C
22 dzień	30 °C
23 dzień	25 °C
24 dzień	20 °C
25 i 26 dzień - schładzanie jastrychu do warunków pokojowych.	

Zakończono nagrzewanie podkładu w dniu

26 dzień - pomiar wilgotności metodą CM

Waga / ciśnienie BAR / wynik

Jeżeli jest więcej pomieszczeń należy sporządzić osobny protokół dla badań wilgotności podłoża.

Firma instalacyjna

Inwestor

.....
podpis

.....
podpis